



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Machadinho	ApELIDO EMPREENDIMENTO Construção do Centro de Tradições Gaúchas.	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	CONSTRÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES C	1.167.660,40	% Período:	7,08%	12,21%	12,65%	13,01%	15,76%	12,75%	14,91%	11,64%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	866,53	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO	25.897,86	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.3.	SISTEMA DE VEDAÇÃO	105.236,41	% Período:	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%							
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA	111.131,38	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.	COBERTURA	326.539,09	% Período:	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%							
1.6.	REVESTIMENTOS	27.219,09	% Período:				20,00%	30,00%	50,00%						
1.7.	PISO	241.899,63	% Período:				10,00%	40,00%	25,00%	25,00%					
1.8.	PINTURA DAS VIGAS (INTERMEDIÁRIA E AM	4.512,28	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%						
1.9.	ESQUADRIAS	189.549,99	% Período:						30,00%	40,00%	30,00%				
1.10.	VIDRO TEMPERADO	15.359,63	% Período:						10,00%	20,00%	70,00%				
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.213,94	% Período:						30,00%	30,00%	40,00%				
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.880,02	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.238,99	% Período:							50,00%	50,00%				
1.14.	LOUÇAS E METAIS	20.615,94	% Período:								100,00%				
1.15.	PPCI	28.344,55	% Período:							50,00%	50,00%				
1.16.	CERCAMENTO FRONTAL EM MADEIRA	8.155,07	% Período:								100,00%				
<b>Total: R\$ 1.167.660,40</b>				%:	7,08%	12,21%	12,65%	13,01%	15,76%	12,75%	14,91%	11,64%			
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	82.645,31	142.543,94	147.757,76	151.880,27	183.983,18	148.822,05	174.092,79	135.935,10			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>82.645,31</b>	<b>142.543,94</b>	<b>147.757,76</b>	<b>151.880,27</b>	<b>183.983,18</b>	<b>148.822,05</b>	<b>174.092,79</b>	<b>135.935,10</b>			
				%:	7,08%	19,29%	31,94%	44,95%	60,70%	73,45%	88,36%	100,00%			
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	82.645,31	225.189,25	372.947,01	524.827,28	708.810,46	857.632,51	1.031.725,30	1.167.660,40			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>82.645,31</b>	<b>225.189,25</b>	<b>372.947,01</b>	<b>524.827,28</b>	<b>708.810,46</b>	<b>857.632,51</b>	<b>1.031.725,30</b>	<b>1.167.660,40</b>			

Machadinho / RS

Local

sexta-feira, 23 de junho de 2023

*Isabelle Risson*  
Responsável Técnico  
Nome: Isabelle Risson  
CREA/CAU: A2285797