

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
Obra: Recapeamento asfáltico e melhorias do acesso RS 208.				B.D.I. :26,14%				Encargos Sociais				
Localização: Acesso RS 208.				B.D.I. :14,95%				Desonerado				
SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul												
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS		PESO	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
		SERVIÇOS (R\$)	%		SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.1	Serviços preliminares	R\$ 12.408,07	2,49	100,00	R\$ 12.408,07		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1.2	Limpeza do pavimento	R\$ 6.483,40	1,30	100,00	R\$ 6.483,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1.3	Pavimentação asfáltica	R\$ 244.396,08	49,06	50,00	R\$ 122.198,04	50,00	R\$ 122.198,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1.4	Sinalização viária	R\$ 6.408,21	1,29				R\$ 0,00	100,00	R\$ 6.408,21		R\$ 0,00	
1.5	Estacionamento em bloco intertravado de concreto (8 cm)	R\$ 57.115,58	11,47				R\$ 0,00	60,00	R\$ 34.269,35	40,00	R\$ 22.846,23	
1.6	Execução de passeio em bloco intertravado de concreto (6cm)	R\$ 133.009,21	26,70				R\$ 0,00	60,00	R\$ 79.805,52	40,00	R\$ 53.203,68	
1.7	Canteiro em pedra natural	R\$ 33.291,96	6,68				R\$0,00		R\$0,00	100,00	R\$33.291,96	
1.8	Desmobilização de equipamentos	R\$ 5.042,69								100,00	R\$5.042,69	
TOTAL		R\$498.155,18	100,00		R\$141.089,50		R\$ 122.198,04		R\$ 120.483,08		R\$ 114.384,56	
		R\$498.155,18	100,00		R\$141.089,50		R\$263.287,54		R\$383.770,62		R\$498.155,18	

05/05/2022

Data

Isabelle Risson

Arq.e Urb.CAU A2285797