



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura de Machadinho	Apelido Empreendimento Reforma e Ampliação da Casa do Turismo.	Descrição do Lote 0
------------------	----------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.	0,00%	280.036,54	% Período:	8,08%	8,62%	14,73%	23,95%	20,03%	24,60%						
1.1.	PLACA DE OBRA	953,16	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÃO	5.293,19	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	19.245,64	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	PAREDE	19.536,42	% Período:	5,00%	85,00%	10,00%									
1.5.	REVESTIMENTOS	39.945,42	% Período:			25,00%	45,00%	30,00%							
1.6.	PINTURAS	17.988,97	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	36.760,85	% Período:		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%							
1.8.	ESQUADRIAS	31.791,17	% Período:				20,00%	20,00%	60,00%						
1.9.	PORTAS INTERNAS	8.115,42	% Período:				25,00%	45,00%	30,00%						
1.10.	COBERTURA	45.025,93	% Período:			25,00%	30,00%	35,00%	10,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.924,13	% Período:			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.411,18	% Período:			25,00%	40,00%	30,00%	5,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.175,60	% Período:			25,00%	40,00%	30,00%	5,00%						
1.14.	LOUÇAS E METAIS	6.036,68	% Período:			25,00%	25,00%	40,00%	10,00%						
1.15.	LETRA CAIXA E PLACA METÁLICA	23.515,46	% Período:						100,00%						
1.16.	PAISAGISMO	2.317,32	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 280.036,54				%:	8,08%	8,62%	14,73%	23,95%	20,03%	24,60%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	22.619,68	24.131,17	41.239,93	67.056,95	56.095,38	68.893,43					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	22.619,68	24.131,17	41.239,93	67.056,95	56.095,38	68.893,43					
				%:	8,08%	16,69%	31,42%	55,37%	75,40%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	22.619,68	46.750,85	87.990,78	155.047,73	211.143,11	280.036,54					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	22.619,68	46.750,85	87.990,78	155.047,73	211.143,11	280.036,54					

Machadinho / RS
Local

domingo, 14 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Isabelle Risson
CREA/CAU: A2285797
ART/RRT: