CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO

OBRA: Pavimentação da quadra e cobertura em policarbonato.

Referencial SINAPI 06/2021 - Sem desoneração. **BDI: 20,68%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	MÊS - 1 SIMPL.%	MÊS - 1 ACUM. %	MÊS - 2 SIMPL.%	MÊS - 2 ACUM. %
1.1	Assentamento guia (meio Fio) dimensões 100x15x13x20cm	R$ 3.054,95	4,56	50,00	R$ 1.527,47	50,00	R$ 1.527,47
1.2	Concreto Fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021(postes e pilares da cobertura)	R$ 1.256,94	1,87	100,00	R$ 1.256,94		R$ 0,00
1.3	Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular- cor natural- espessura 6cm	R$ 12.986,59	19,36	50,00	R$ 6.493,30	50,00	R$ 6.493,30
1.4	Portão em metalon e barra chata, com fechadura e dobradiças, incluso pintura em esmalte.	R$ 960,61	1,43		R$ 0,00	100,00	R$ 960,61
1.5	Pergolado em estrutura metálica com perfil U enrijecido em aço galvanizado 150x60x20 mm #3,0,mm composto pilares e vigas de apoio metálicos em perfil duplo e vigas transversais em perfil simples com 40cm de afastamento entre peças, e pilares com seção transversal de 15x12cm.	R$ 5.256,10	7,84		R$ 0,00	100,00	R$ 5.256,10
1.6	Cobertura em policarbonato e estrutura metálica	R$ 37.400,00	55,77	30,00	R$ 11.220,00	70,00	R$ 26.180,00
1.7	Poste de aço galvanizado reto 7 metros - luminarias	R$ 6.148,49	9,17		R$ 0,00	100,00	R$ 6.148,49
	TOTAL	**R$67.063,68**	**100,00**		**R$20.497,72**		**R$46.565,97**
	TOTAL	**R$67.063,68**	**100,00**		**R$20.497,72**		**R$67.063,68**

19/07/2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Isabelle Risson

CREA/CAU: 00A2285797